

CADEREYTA JIMENEZ, N.L.
ADMÓN. 2018-2021

MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL "FONDO III"
RAMO 33 EJERCICIO 2020
ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
OP-MCJ-R33-14/20-IR

QUE SE FORMULA EN RELACIÓN A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE 01 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADA EN EJIDO LA FRAGUA, EN EL MARCO DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO 33 "FONDO III" DEL 2020.

SIENDO LAS 11:00 HRS. DEL DÍA 28 DE DICIEMBRE DE 2020, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 81 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN, ASÍ COMO DEL TITULO TERCERO, CAPITULO 3.1.2. FRACCIÓN XIII DEL MANUAL DE CONTROL, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL 2020, SE REUNIERON EN LA CONSTRUCCIÓN DE 01 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN, LAS PERSONAS FÍSICAS O MORALES Y FUNCIONARIOS CUYOS NOMBRES, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA, CON EL PROPÓSITO DE LLEVAR A CABO LA ENTREGA QUE REALIZA EL CONTRATISTA SERVICIOS INTEGRALES OSDA, S.A. DE C.V., AL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEÓN, QUIEN RECIBE, Y ESTE A SU VEZ HACE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES SERAN LOS RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, DE LA OBRA INDICADA CUYOS DATOS Y CARACTERÍSTICAS SON LOS SIGUIENTES:

1.- ESTADO: DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL "RAMO 33 FONDO III" DEL EJERCICIO 2020

2.- APROBACION Y MODIFICACIONES:

A) APROBACION PRESUPUESTAL

ACTA DE CABILDO DE FECHA: 11 DE AGOSTO DE 2020

TOTAL	ESTRUCTURA			BENEFICIARIOS
	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	
2,099,095.13	0.00	0.00	2,099,095.13	0.00

3.- MODALIDAD DE EJECUCION

OBRA PÚBLICA POR CONTRATO A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO


A) DE LA LICITACION: CONCURSO POR INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS CINCO CONTRATISTAS FUNDAMENTADO EN EL ARTICULO 24 FRACCION II INCISO A Y EN EL ARTICULO 92 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEÓN.

- 1.- LICITACION No. OP-MCJ-R33-14/20-IR CON BASES DE FECHA 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
- 2.- FECHA DE LA VISITA DE OBRA: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
- 3.- FECHA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES: 23 DE SEPTIEMBRE DE 2020
- 4.- FECHA DE LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS Y APERTURA TECNICA:
- 5.- FECHA DEL FALLO TECNICO Y APERTURA ECONOMICA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
- 6.- FECHA DEL DICTAMEN: 01 DE OCTUBRE DE 2020
- 7.- FECHA DEL FALLO DEL CONCURSO: 01 DE OCTUBRE DE 2020

B)- DEL CONTRATO

- 1.- CONTRATO No. OP-MCJ-R33-14/20-IR DE FECHA 01 DE OCTUBRE DE 2020
- 2.- RELATIVO A: CONSTRUCCIÓN DE 01 RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UBICADO EN EJIDO LA FRAGUA
- 3.- CONTRATISTA: SERVICIOS INTEGRALES OSDA, S.A. DE C.V.
- 4.- MONTO CONTRATADO: \$ 2,070,084.23 (DOS MILLONES SETENTA MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS 23/100 M.N.)
- 5.- FECHA DE INICIO SEGUN CONTRATO: 02 DE OCTUBRE DE 2020
- 6.- FECHA DE TERMINACION SEGUN CONTRATO: 19 DE DICIEMBRE DE 2020
- 7.- FECHA DE INICIO REAL: 02 DE OCTUBRE DE 2020
- 8.- FECHA DE TERMINACION REAL: 11 DE DICIEMBRE DE 2020
- 9.- EL ANTICIPO FUE TOTALMENTE AMORTIZADO
- 10.- SE REALIZO UN CONVENIO MODIFICATORIO DE FECHA 21 DE NOVIEMBRE DE 2020 CON UN AUMENTO DEL MONTO EN LA CANTIDAD DE \$ 94,314.89 (NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS 89/100 M.N.), RESULTANDO UN NUEVO MONTO DEL CONTRATO POR \$ 2,164,399.12 (DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.) INCLUYENDO EL IVA.

11.- NO SE REALIZARON ESCALATORIAS



CADEREYTA JIMENEZ, N.L.
ADMON. 2018-2021

MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



2

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

C).- GARANTIAS

	POR EL ANTICIPO	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	POR EL CONVENIO
FIANZA No.	3677-02510-9	3677-02512-9	3677-02512-9
IMPORTE	621,025.27	207,008.43	9,431.49
FECHA DE EXPEDICION	01 DE OCTUBRE DE 2020	01 DE OCTUBRE DE 2020	21 DE NOVIEMBRE DE 2020
COMPAÑIA AFIANZADORA	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA		
VIGENCIA	1 AÑO		

DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 79 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL ESTADO Y MUNICIPIOS DE NUEVO LEON, LA GARANTIA SE CONSTITUYO MEDIANTE FIANZA:

FIANZA No.	3677-02512-9
IMPORTE	216,439.92
FECHA DE EXPEDICION	21 DE NOVIEMBRE DE 2020
COMPAÑIA AFIANZADORA	AFIANZADORA ASERTA, S.A. DE C.V. GRUPO FINANCIERO ASERTA
VIGENCIA	

4.- INVERSION REAL EJERCIDA 2,164,399.12 (Dos Millones Ciento Sesenta y Cuatro Mil Trescientos Noventa y Nueve Pesos 12/100 M.N.) INCLUYENDO EL IVA AÑO FISCAL 2020.

CONCEPTO	TOTAL (\$)	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEF.	PERIODO	AMORTIZACION DE ANTICIPO
30% ANTICIPO	621,025.27			621,025.27			
ESTIMACION No. 1	289,262.10			289,262.10			106,870.24
ESTIMACION No. 2	342,290.43			342,290.43			126,461.99
ESTIMACION No. 3	701,239.85			701,239.85			302,034.38
SUMA	1,953,817.65	0.00	0.00	1,953,817.65	0.00	0.00	535,366.61

ESTIMACIONES EXTRAORDINARIAS:

ADITIVAS No. 1	210,581.47			210,581.47			
EXRAS No. 1							
SUMA	210,581.47	0.00	0.00	210,581.47	0.00	0.00	0.00
TOTALES \$	2,164,399.12	0.00	0.00	2,164,399.12	0.00	0.00	535,366.61

5.- DESCRIPCION GENERAL DE LA OBRA TERMINADA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TS20 31.00 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 37.5 KVA INCLUYE BANCO DE TRANSFORMADOR, 2.00 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750 39.00 PZA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0 917.46 KG, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL ALUMINIO 2+1 #2 471.85 MTS., SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRO ALUMINIO 1,673.63 MTS., SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETES PREFABRICADOS CON NORMA CFE 36.00 PZA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LAMPARA OV15 13.00 PZA.

6.- LA PARTICIPACION DEL COMITE COMUNITARIO EN LA EJECUCION DE LA OBRA CONSISTIO EN LA SUPERVISION Y VIGILANCIA DE LA CALIDAD DE LA MISMA.


7.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA LA RECEPCION:

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCION POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TOTALMENTE TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCION, SEGUN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSION EJERCIDA, EN CONDICIONES DE SER RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACION, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE LA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTAREN DE LOS MISMOS, Y SE OBLIGA POR LA PRESENTE A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA LA FEDERACION, PARA LO CUAL LA (S) FIANZA (S) DE GARANTIA DE ESTOS TRABAJOS SEGUIRAN VIGENTES UN AÑO MAS A PARTIR DE LA RECEPCION.

LOS REPRESENTANTES DE LAS DIFERENTES ENTIDADES QUE INTERVIENEN, PODRAN FIRMAR ESTA ACTA EN FORMA CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE SU CONDICIONAMIENTO Y EN CASO DE EXISTIR CUALQUIER INCONFORMIDAD POR PARTE DEL COMITE COMUNITARIO EN RELACION CON LA OBRA, HACERLO MANIFIESTO.

UNA VEZ FIRMADA LA PRESENTE ACTA SE TENDRA POR FINIQUITADO EL CONTRATO DE LA OBRA EN CUESTION, POR LO QUE NO SE ACEPTARAN RECLAMACIONES ADICIONALES.



CADEREYTA JIMENEZ, N.L.
ADMON. 2015-2021

MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON
SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



Energía de Nuevo León

OBSERVACIONES, CONDICIONES O INCONFORMIDADES:

ENTREGA-RECEPCION

EL "MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON", RECIBE LA OBRA DEL CONTRATISTA SERVICIOS INTEGRALES OSDA, S.A. DE C.V., Y POR MEDIO DE ESTA ACTA Y EN ESTE MOMENTO HACE ENTREGA A EL MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, N.L., Y ESTE A SU VEZ HACE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS QUIENES SERAN LOS RESPONSABLES DE SU OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO, QUIEN LA RECIBE DE CONFORMIDAD A RESERVA DE LO SEÑALADO EN EL PUNTO NUMERO 7.

POR LA SECRETARIA DE
OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

ING. FRANCISCO RAFAEL RUIZ GONZALEZ

C. LIC. YANNETT PEREZ GARZA

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

POR EL CONTRATISTA
SERVICIOS INTEGRALES OSDA, S.A. DE C.V


ING. ERNESTO MARTINEZ LOPEZ

C. JESUS DAVILA BENAVIDES

POR EL SUPERVISOR MUNICIPAL DE LA OBRA

C. ING. ERNESTO MARTINEZ LOPEZ

POR LOS BENEFICIARIOS



CADEREYTA JIMENEZ, N.L.
ADMON
2018-2021

MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA



DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA ENTREGA DE ETAPA FISICA

En la Ciudad de Cadereyta Jiménez, N.L., siendo las 11:00 horas del día 28 de Diciembre de 2020 en los términos del Artículo 78, de la Ley de Obras Públicas para el Estado y Municipios de Nuevo León, se procedió a elaborar la presente Acta de entrega - recepción etapa física de la obra a la que se refiere el Contrato No. OP-MCJ-R33-14/20-IR referente a: Construcción de 01 Red de Energía Eléctrica ubicado(a) Ejido La Fragua, celebrado entre la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Ecología y la Compañía Constructora SERVICIOS INTEGRALES OSDA, S.A. DE C.V. encontrándose presentes por parte de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, Desarrollo Urbano y Ecología el C. ING. ERNESTO MARTINEZ LOPEZ y por parte de la Empresa el C. JESUS DAVILA BENAVIDES.

INFORMACIÓN DE LA OBRA

Importe Contratado con I.V.A.:	\$ 2,070,084.23
Importe Aproximado Ejercido con I.V.A.	\$ 2,164,399.12
Fecha Inicio Contratada:	02 de Octubre de 2020
Fecha Terminación Contratada:	19 de Diciembre de 2020
Fecha Real Inicio:	02 de Octubre de 2020
Fecha Real Terminación:	11 de Diciembre de 2020
Modalidad:	INVITACIÓN RESTRINGIDA

Metas Contratadas:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TS20 35.00 PZA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 37.5 KVA INCLUYE BANCO DE TRANSFORMADOR 2.00 PZA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750 39.00 PZA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0 898.53 KG., SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL ALUMINIO 2+1 #2 550.00 MTS., SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRO ALUMINIO 1.604.00 MTS., SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETES PREFABRICADOS CON NORMA CFE 46.00 PZA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LAMPARA OV15 13.00 PZA.
Metas Ejecutadas:	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TS20 31.00 PZA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR 37.5 KVA INCLUYE BANCO DE TRANSFORMADOR 2.00 PZA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE POSTE DE CONCRETO 12-750 38.00 PZA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE ACSR 1/0 917.46 KG., SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRANEL ALUMINIO 2+1 #2 471.85 MTS., SUMINISTRO Y COLOCACION DE CABLE NEUTRO ALUMINIO 1.673.63 MTS., SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETES PREFABRICADOS CON NORMA CFE 36.00 PZA., SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMPARA DE LAMPARA OV15 13.00 PZA.

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

SERVICIOS INTEGRALES OSDA, S.A. DE C.V.

POR LA SUPERVISION
C. ING. ERNESTO MARTINEZ LOPEZ

POR LA EMPRESA EJECUTORA
C. JESUS DAVILA BENAVIDES




CADEREYTA JIMENEZ, N.L.
ADMON.
2018-2021

MUNICIPIO DE CADEREYTA JIMENEZ, NUEVO LEON

SECRETARIA DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRA
ENTREGA DE ETAPA FISICA**



Energía de Nuevo León

RELACION DE ESTIMACIONES.-

NUMERO DE ESTIMACION	IMPORTE C/IVA	PERIODO DE EJECUCION	FECHA DE ELABORACION	NUMERO DE FACTURA
ANTICIPO	621,025.27		02/10/20	175
ESTIMACION No. 1	289,262.10	02/10/20 AL 26/10/20	26/10/20	212
ESTIMACION No. 2	342,290.43	27/10/20 AL 20/11/20	20/11/20	290
ESTIMACION No. 3	701,239.85	21/11/20 AL 11/12/20	14/12/20	304
ESTIMACION ADITIVA No. 1	210,581.47	21/11/20 AL 11/12/20	14/12/20	305
TOTAL	2,164,399.12			

POR LA PRESIDENCIA MUNICIPAL

SERVICIOS INTEGRALES OSDA, S.A. DE C.V.

POR LA SUPERVISION
C. ING. ERNESTO MARTINEZ LOPEZ

POR LA EMPRESA EJECUTORA
C. JESUS DAVILA BENAVIDES

Observaciones: con esta fecha es recibida la obra físicamente a satisfacción del supervisor, por lo que se comenzará a conciliar y tramitar el Acta de Entrega-Recepción de la obra.

Términos bajo los cuales se efectúa la recepción: Una vez verificada la obra mediante el recorrido e inspección por las partes que intervienen, se concluye que la obra se encuentra totalmente terminada y funcionando. Por lo que, en su caso, se hace la recepción de los planos de obra terminada, los manuales de operación, los instructivos de operación y mantenimiento, la garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados y el acta de vicios ocultos.